Утверждаю:
Технический директор
ООО "ЮККХ"
_____ ***Кулаков И.В.***
"_02_" 04 _____ 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. п. Глажево

№ п.п.	Работы и мероприятия	Сроки выполнения	Обоснование	Примечания
1	Замена водоводяного подогревателя типа ВВП 14-273*4000	08.2026 год	акт № 24 от 15.10.2025 г.	
2	Экспертиза промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы Н=28 м	06. 2026 год		по итогам предыдущего заключения
3	Экспертиза промышленной безопасности паровых котлов ДКВр 6,5/13 рег. № 29950, рег. № 28874	06. 2026 год		по итогам предыдущего заключения
4	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара IV категории	06. 2026 год		по итогам предыдущего заключения
5	Техническая диагностика мазутных насосов НШ 4 шт.	07. 2026 год		по итогам предыдущего заключения

6	Техническое освидетельствование и гидравлические испытания паровых котлов с занесением их результатов в паспорта	2026 год	п.225 - 228 Правил №511	
7	Промывка трубопроводов тепловых сетей	02.06.2026 г. -15.06.2026 г.	п. 336, 337 Правил №511	
8	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	20.05.2026г. 18.08.2026 г.	п. 332, 333 Правил №511	
9	Контроль состояния подземных трубопроводов тепловых сетей, шурфовки	01.01.2025 г. -30.12.2025 г.	п.п. 367-370 Правил №511	
10	Обследование зданий и сооружений объектов теплоснабжения	до 30.04.2025 г.	Правила № 170 от 27.09.2003 г.	
11	Наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, оформленных актом и записью в паспорт	01.04-30.04 01.09-30.09	п. 188, 192 Правил №511	2 раза в год
12	Опробывание работоспособности насосного оборудования котельной	01.08.2026 г. - 14.08.2026г.	п. 404 Правил № 511	
13	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, тепловых сетей	19.05.2026 г. - 04.08.2026 г.	п. 403 Правил № 511	
	Наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, оформленных актом и записью в паспорт	01.04-30.04 01.09-30.09	п. 185 - 195 Правил № 511	

14	Проведение ремонтно-профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения в поселении	01.06.2026 г. -14.06.2026 г.	п. 448 Правил №511	
15	Проверка работоспособности КИП и А	01.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	п. 448 Правил №511	
16	Проверка работоспособности запорной арматуры	01.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	п. 448 Правил №511	
17	Осмотр объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок и оценки готовности	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.26 г.		
18	Представление документации об обеспечении готовности в комиссию	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.26 г.		

Гл. технолог Е.И.Калашникова