Утверждаю:
Технический директор
ООО "КЖКХ"
_____ ***Кулаков И.В.***
"_02_" _04_ _____ 2026 *г*

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. дер. Пчева

№ п.п.	Работы и мероприятия	Сроки выполнения	Обоснование	Примечания
1	Ремонт участка теплотрассы от ТК 7 в сторону ж.д. №11а	2026 год	акт от 22.11.25 г.	
2	Режимная наладка водогрейного котла ТТКV 30-30 по основному топливу, газ	11. 2026 год		1 раз в 5 лет
3	Техническая диагностика мазутных насосов НШ (2 шт)	08. 2026 год		по итогам заключения
4	Техническое освидетельствование и гидравлические испытания водогрейных котлов с занесением их результатов в паспорта	2026 год	п.225 - 228 Правил №511	
5	Промывка трубопроводов тепловых сетей	10.06.2026 г. 23.06.2026 г.	п. 336, 337 Правил №511	

6	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	28.05.2026г. 20.08.2026 г.	п. 332, 333 Правил №511	
7	Контроль состояния подземных трубопроводов тепловых сетей, шурфовки	01.01.2026 г. 30.12.2026 г.	п.п. 367-370 Правил №511	
8	Обследование, осмтр зданий и сооружений объектов теплоснабжения	01.01.2026 г. 30.12.2026 г.	Правила № 170 от 27.09.2003 г.	
9	Наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, оформленных актом и записью в паспорт	01.04-30.04 01.09-30.09	п. 188, 192 Правил №511	2 раза в год
10	Опробывание работоспособности насосного оборудования котельной	01.08.2026 г. 15.08.2026 г.	п. 404 Правил № 511	
11	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, тепловых сетей	19.05.2026 г. - 14.08.2026 г.	п. 403 Правил № 511	
12	Проверка работоспособности КИП и А	01.06.2026 г. 5.08.2026 г.	п. 448 Правил №511	
13	Проведение ремонтно-профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения в поселке	10.06.2026 г. -23.06.2026 г.	п. 448 Правил №511	
14	Проверка работоспособности запорной арматуры	01.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	п. 448 Правил №511	

15	Осмотр объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок и оценки готовности	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.26 г.		
16	Представление документации об обеспечении готовности в комиссию	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.26 г.		

Гл. технолог Е.И.Калашникова